



Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č.2“)

#### Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

[REDACTED]

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

#### Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

00 304 387

CZ 00 304 387

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

sídlím:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

[REDACTED]

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

#### PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé

43005560

CZ43005560

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2021 Smlouvu o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“ (dále jen „Dílo“).
2. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla nezbytná potřeba realizace některých stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve Smlouvě. Důvodem tohoto postupu byly některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které byly pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné. Z těchto důvodů byl dne 15. 12. 2021 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen Dodatek č. 1).



3. V průběhu pokračující výstavby Díla vznikla další nezbytná potřeba realizace některých stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu Díla sjednaného ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1. Důvodem tohoto postupu jsou nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.
4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
5. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, a to z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných na stavbě v podobě nutnosti sanace neúnosné aktivní zóny pod zemní plání komunikací a centrální plochy, činnosti třetích stran na stavbě (ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) a provádění rozsáhlého archeologického průzkumu nad rámec předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci stavby.  
Zhotovitel se zavazuje do 16. 9. 2022 uvést stavbu do předčasného užívání, vyjma ulice Pospíšilovy. Dílo, vyjma ulice Pospíšilovy, nesmí k tomuto datu obsahovat žádné vady bránící užívání Díla.  
Termín dokončení a předání kompletního Díla se prodlužuje do 30. 9. 2022.
6. Nepředvídatelné fyzické podmínky uvedené v bodě č. 5 tohoto článku Dodatku č. 2, respektive dodatečné činnosti pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné představují tyto stavební práce:
  - sanace aktivní zóny komunikace a parkovišť na základě nevyhovujících výsledků předepsaných statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa
  - sanace výkopů pod plání zemního tělesa po archeologických vykopávkách
  - rekonstrukce osvětlení VO na ulici Polášková, Pospíšilova a Komenského
  - doplnění výstroje sloupů VO o zásuvky a úchyty pro vánoční osvětlení
  - navýšení počtu EVS a doplnění ostatních EVS kabelem UTP, úprava EVS
  - použití řezané kostky do linek v ploše náměstí
  - výměna ocelových poklopů do sklepů na ulici Pospíšilova
  - montáž patek pro ukotvení pódia v centrální ploše náměstí
  - výměna nevyhovujících kanalizačních poklopů v komunikacích
  - úprava parkovacích automatů
  - odstranění a nová výsadba javorů ve spodní části Náměstí
  - zvětšení plochy mříží kolem akátů a osazení kovových chráničů kmene
7. Na základě Dodatku č. 2 bude celková cena díla v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ navýšena o 3.048.059,28 Kč bez DPH (souhrn provedené změny dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 představuje navýšení o 14,189 % původní hodnoty závazku ze smlouvy).

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 takto:



A. ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad červenec 2021)

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 16. 9. 2022 bude Dílo uvedeno do předčasného užívání bez vad bránících užívání, vyjma ulice Pospíšilovy.

Termín dokončení a předání kompletního Díla nejpozději do 30. 9. 2022

B. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. stavební část Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

Celková cena bez DPH: 47 644 397,30 Kč

DPH 21 %: 10 005 323,43 Kč

Celková cena včetně DPH: 57 649 720,73 Kč

2. stavební část Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí

Celková cena bez DPH: 1 225 268,00 Kč

DPH 21 %: 257 306,28 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 482 574,28 Kč

**Celková cena za dílo (součet 1. stavební část + 2. stavební část)**

**Celková cena bez DPH: 48 869 665,30 Kč**

**DPH 21 %: 10 262 629,71 Kč**

**Celková cena včetně DPH: 59 132 295,01 Kč**

C. Příloha č. 1 Smlouvy "Položkový rozpočet pro 1. stavební část" se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 2 a stává se nedílnou součástí "Položkového rozpočtu pro 1. stavební část".

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 21. 6. 2022 pod bodem R 95/13.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších



systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změna

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
objednatel

.....  
PORR a.s.  
Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé  
zhotovitel