

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY**

Kód: N9762024a  
Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Místo: Město Valašské Meziříčí

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Datum: 10.01.2025

Kód

Cena bez DPH [CZK]    Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem				1 826 019,66 Kč	2 045 142,02 Kč	VCP/MNP
SO 01	Výměna oken vchod 817			608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	011	Bytová jednotka 1, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	012	Bytová jednotka 2, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	013	Bytová jednotka 3, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	014	Bytová jednotka 4, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	015	Bytová jednotka 5, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	016	Bytová jednotka 6, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	017	Společné prostory 817		94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč
SO 02	Výměna oken vchod 818			608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	021	Bytová jednotka 1, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	022	Bytová jednotka 2, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	023	Bytová jednotka 3, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	024	Bytová jednotka 4, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	025	Bytová jednotka 5, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	026	Bytová jednotka 6, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	027	Společné prostory 818		94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč
SO 03	Výměna oken vchod 819			608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	031	Bytová jednotka 1, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	032	Bytová jednotka 2, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	033	Bytová jednotka 3, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	034	Bytová jednotka 4, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	035	Bytová jednotka 5, byt 2+1		98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	036	Bytová jednotka 6, byt 1+1		72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	037	Společné prostory 819		94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč

MNP(odpočet) bez DPH celkem: **-60 467,22 Kč**

Zpracoval: Ing. J. Čaputa, I. Wiedermann

WH Develop s.r.o.  
Hlavní 456, 250 09 Lázno, Třebíč  
IČ: 28116993, DIČ: CZ28116992

# KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

817 - BYT 1,3,5

818 - BYT 1,2,6

819 - BYT 1,4,6

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

015 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

Výpň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [i]	Cenová soustava
<b>Změny v provedení dle:</b>								
9	K	622143004	Odečty	m	-45,06	1	-45,06	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-23,657	5,548015371	-131,2494	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	profil zacišťovací PVC 9mm s výžuhnou tkaninou pro oslňení ETICS - odečet	m	-8,03	10	-80,3	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Demontáž kempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-8,03	257,9069767	-2070,99302	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	Montáž oplechování parapetu rovných, bez rohu - odečet	m2	-2,055	1098,922064	-2258,28484	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-12,2	50,81901356	-619,991866	CS ÚRS 2024 01
			Malby - korekce rozsahu					
			<b>Celkem odečty</b>				<b>-5205,87923</b>	
<b>Vícepráce:</b>								
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	8,03	142	1140,26	
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	8,03	73	585,19	
			<b>Celkem vícepráce</b>				<b>1725,45</b>	
			<b>Celkem změny na byt</b>				<b>-3479,42923</b>	Kč bez DPH

WJ Develop s.r.o.

Hlávkův 438, 750 99 Lázně Toušeň

IČ: 28116992, DIČ: CZ28116992

# KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken

Soupis:

817\_BYT 2,4,6

818\_BYT 3,4,5

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

025 - Bytová jednotka 5, byt 1+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 72990,84								
<u>Změny v provedení díla:</u>								
<u>MNP-Odečty</u>								
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-34,92	1	-34,92	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-18,333	5,548015371	-101,7117658	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-5,49	10	-54,9	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-5,49	257,9069767	-1415,909302	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pr tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-1,293	1098,922064	-1420,906229	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-10,1	50,81901356	-513,272037	CS ÚRS 2024 01
Celkem odečty							-3541,62	
<u>VCP_Vícepráce:</u>								
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	5,49	142	779,58	
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	5,49	73	400,77	
Celkem vícepráce							1180,35	
Celkem změny vchod spol.prostory							-2361,27	Kč bez DPH

WH Develop s.r.o.  
IČ: 236 236 890, DIČ: CZ23616892  
IČ: 261 161 992, DIČ: CZ26116892

# KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819-BYT 1,3,5

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98280,65	
Změny v provedení díla:								
MNP-Odečty								
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-45,06	1	-45,06	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-23,657	5,548015	-131,2494	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-8,03	10	-80,3	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-8,03	257,907	-2070,99302	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-2,055	1098,922	-2258,28484	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-12,5	50,81901	-635,23767	CS ÚRS 2024 01
				Celkem odečty			-5221,12493	
VCP_Vícepráce:								
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	8,03	142	1140,26	
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	8,03	73	586,19	
				Celkem vícepráce			1726,45	
				Celkem změny vchod spol.prostory			-3494,67493	Kč bez DPH

WH Develop s.r.o.  
Hájenec 438, 750 01 Kladno, Středočeský kraj  
IČ: 25916992, DIČ: CZ25916992



# KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01,02, 03 - Výměna oken společných prostor vchod 817,818,819

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ-ZMĚN

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

037 - Společné prostory 819

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

94858,75

HSV - Práce a dodávky HSV

33050,8

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17183,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10340,52

997 - Přesun sutě

5151,16

998 - Přesun hmot

375,3

PSV - Práce a dodávky PSV

60315,79

764 - Konstrukce klempířské

1137,92

766 - Konstrukce truhlářské

50419,81

767 - Konstrukce zámečnické

5336,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3421,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1492,16

### Změny v provedení díla:

#### MNP-Odečty

9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-48,88	1	-48,88	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-25,662	5,548015371	-142,3731704	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-2,44	257,9069767	-629,2930233	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-0,439	1098,922064	-482,4267862	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-0,002	900	-1,8	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-14	50,81901356	-711,4661899	CS ÚRS 2024 01
Celkem odečty							-2016,23917	

#### VCP\_Vícepráce:

VCP		Montáž přechodového plechu	bm	2,4	142	340,8		
VCP		Přechodový plech, dodávka	bm	2,4	73	175,2		
Celkem vícepráce							516	

Celkem změny vchod spol.prostory -1500,24 Kč bez DPH

WH Develop s.r.o.  
Hlavní 216, 250 01 Lázně Toušeň  
IČ: 28116992, DIČ: CZ28116992