


Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)

| | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí | IČ: | 00304387 | |
| | Náměstí 7/5 | | DIČ: | CZ00304387 |
| | 75701 Valašské Meziříčí | | | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. | IČ ved.spol.: | 46577238 | |
| | Valašská Bystřice 225 | | DIČ ved.spol.: | CZ46577238 |
| | 75627 Valašská Bystřice | | | |

| P.č. | Název | Méněpráce | Vícepráce | Celkem |
|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Rozšíření demolice stávajícího objektu | 0,00 | 38 350,23 | 38 350,23 |
| 2 | Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi | 0,00 | 143 526,82 | 143 526,82 |
| 3 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky | -1 234 430,39 | 379 706,60 | -854 723,79 |
| 4 | Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště | 0,00 | 121 073,14 | 121 073,14 |
| 5 | Záměna laviček a košů | -220 361,00 | 299 837,00 | 79 476,00 |
| 6 | Zvýšení plochy nad schodištěm 1 | 0,00 | 161 833,74 | 161 833,74 |
| 7 | Oprava (předláždění) žulové dlažby | 0,00 | 187 986,66 | 187 986,66 |
| | | | | |
| | Celkem | -1 454 791,39 | 1 332 314,19 | -122 477,20 |

V _____ Dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 01 | Rozšíření demolice stávajícího objektu | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 38 350,23 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 38 350,23 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 38 350,23 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 38 350,23 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> V _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | 27 687,90 | 72,20 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | 10 662,33 | 27,80 |
| Cena celkem | | | 38 350,23 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 001 | SO 01 Demolice - odstranění objektu |
| C: | 01 | Rozšíření demolice stávajícího objektu |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 27 687,90 | | | |
|-------|-----------|---|-----------|---------|----------|-----------|
| 1 | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 9,07800 | 3 050,00 | 27 687,90 |

základy (původní rozpočet) : $-(6,45+4,85)*2*0,65*0,6$

-8,81400

skutečnost : $(6,65*0,6*1,2)*2$

9,57600

$(3,85*0,6*1,2)*3$

8,31600

| Díl 997 | | Přesun sutě | 10 662,33 | | | |
|---------|-----------|---|-----------|-----------|--------|----------|
| 2 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 19,89240 | 178,00 | 3 540,85 |
| 3 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 278,49360 | 5,00 | 1 392,47 |

19,8924*14

278,49360

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 4 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 19,89240 | 288,00 | 5 729,01 |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 02 | Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 143 526,82 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 143 526,82 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 143 526,82 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 143 526,82 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> V _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------|--------|
| 2 | Zakládání | HSV | 644,63 | 0,45 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 64 270,28 | 44,78 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | 53 472,25 | 37,26 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | 12 994,56 | 9,05 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | 12 145,10 | 8,46 |
| Cena celkem | | | 143 526,82 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 003 | SO 03 Úprava - opěrné zdi |
| C: | 02 | Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--|----|---------|----------|---------------|
| Díl 2 | Zakládání | | | | | 644,63 |
| 1 | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,16875 | 3 820,00 | 644,63 |
| | 7,5*0,15*0,15 | | | 0,16875 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 64 270,28 |
| 2 | 327323128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 4,06125 | 5 500,00 | 22 336,88 |
| | ŽB opěrná stěna : 0,57*0,95*7,5 | | | 4,06125 | | |
| 3 | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 16,71000 | 1 250,00 | 20 887,50 |
| | (0,57+7,5+0,57+0,57+7,5)*1 | | | 16,71000 | | |
| 4 | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 16,71000 | 290,00 | 4 845,90 |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,71000 | | | 16,71000 | | |
| 5 | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 0,36000 | 45 000,00 | 16 200,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 53 472,25 |
| 6 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4,23000 | 3 060,00 | 12 943,80 |
| | 7,5*0,15*0,15 | | | 0,16875 | | |
| | opěrná stěna : 0,57*0,95*7,5 | | | 4,06125 | | |
| 7 | 953961R02 | Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 83,00000 | 480,00 | 39 840,00 |
| | 75,0+8,0 | | | 83,00000 | | |
| 8 | 13021011 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm | t | 0,01967 | 35 000,00 | 688,45 |
| | (75,0+8,0)*0,6*0,395*0,001 | | | 0,01967 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|---|-----------|----------|------------------|
| Díl 997 | Přesun sutě | | | | | 12 994,56 |
| 9 | 9970132R1 | doprava suti a vybouraných hmot ručně ke kontejneru | t | 8,46000 | 1 000,00 | 8 460,00 |
| 10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,46000 | 178,00 | 1 505,88 |
| 11 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 118,44000 | 5,00 | 592,20 |
| | 8,46*14 | | | 118,44000 | | |
| 12 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 8,46000 | 288,00 | 2 436,48 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|---|----------|--------|------------------|
| Díl 998 | Přesun hmot | | | | | 12 145,10 |
| 13 | 998153211 | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m | t | 11,04100 | 850,00 | 9 384,85 |
| 14 | 998153221 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 11,04100 | 250,00 | 2 760,25 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | -1 234 430,39 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | -1 234 430,39 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -1 234 430,39 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | -1 234 430,39 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> V _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------|
| 1 | Zemní práce | HSV | -703 935,00 | 57,03 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | -269 707,39 | 21,85 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | -260 788,00 | 21,13 |
| Cena celkem | | | -1 234 430,39 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 004 | SO 04 Schodiště |
| C: | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | |
|--------------|--------------------|--|--------------------|
| Díl 1 | Zemní práce | | -703 935,00 |
|--------------|--------------------|--|--------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|----|------------|----------|-------------|
| 1 | 132201401 | Ruční výkop v hornině tř. 3 | m3 | -170,00000 | 1 400,00 | -238 000,00 |
|---|-----------|-----------------------------|----|------------|----------|-------------|

odpočet příčných drenáží : -130,0

-130,00000

schodiště 1 : -25,0

-25,00000

schodiště 2 : -15,0

-15,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|------------|--------|-------------|
| 2 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | -170,00000 | 280,00 | -47 600,00 |
| 3 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | -680,00000 | 210,00 | -142 800,00 |

-170,0*4

-680,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|------------|--------|------------|
| 4 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -170,00000 | 110,00 | -18 700,00 |
|---|-----------|---|----|------------|--------|------------|

nerealizované výkopy : -170,0

-170,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|------------|-------|-----------|
| 5 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -680,00000 | 10,00 | -6 800,00 |
|---|-----------|---|----|------------|-------|-----------|

-170,0*4

-680,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|------------|--------|------------|
| 6 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -283,90000 | 150,00 | -42 585,00 |
|---|-----------|--|---|------------|--------|------------|

-170,0*1,67

-283,90000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|------------|--------|------------|
| 7 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -170,00000 | 15,00 | -2 550,00 |
| 8 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně | m3 | -67,50000 | 250,00 | -16 875,00 |

zásyp nerealizované drenáže : -67,5

-67,50000

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 9 | 58331200 | šterkopísek netříděný zásylový | t | -175,00000 | 350,00 | -61 250,00 |
|---|----------|--------------------------------|---|------------|--------|------------|

-87,5*2

-175,00000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|----------|------------|
| 10 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | m3 | -62,50000 | 1 350,00 | -84 375,00 |
|----|-----------|--|----|-----------|----------|------------|

-125*1,0*0,5

-62,50000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|------------|-------|------------|
| 11 | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | -375,00000 | 52,00 | -19 500,00 |
|----|-----------|--|----|------------|-------|------------|

-125*(1,0+0,5)*2

-375,00000

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|------------|-------|------------|
| 12 | 69311199 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 | m2 | -450,00000 | 27,00 | -12 150,00 |
|----|----------|---|----|------------|-------|------------|

-375,0*1,2

-450,00000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|-------|-----------|
| 13 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | -125,00000 | 58,00 | -7 250,00 |
|----|-----------|---|---|------------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------------|-------|-----------|
| 14 | 212972112 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 | m | -125,00000 | 28,00 | -3 500,00 |
|----|-----------|---|---|------------|-------|-----------|

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Díl 4 | Vodorovné konstrukce | | -269 707,39 |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|----------|-----------|
| 15 | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | -0,78000 | 6 000,00 | -4 680,00 |
|----|-----------|--|----|----------|----------|-----------|

"schodiště 1" 52,0 : -15,26

-15,26000

"schodiště 2" 39,0 : -9,97

-9,97000

deska schodiště 1" tl. ze 150 mm na 200 mm : 5,25

5,25000

deska schodiště 2" tl. ze 150 mm na 200 mm : 3,3

3,30000

podpěrné pilíře : 1,0*1,75*0,4*12

8,40000

schodiště 1" 7 ks, schodiště 2" 5 ks : 0,5*1,25*1,0*12

7,50000

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 004 | SO 04 Schodiště |
| C: | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|----------|-------------|
| 16 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -69,60740 | 2 150,00 | -149 655,91 |
|----|-----------|---|----|-----------|----------|-------------|

| | |
|--|------------|
| odpočet původního množství : -528,8 | -528,80000 |
| schodiště 1" nově : 1,9*2,1*7+1,9*2,2*2 | 36,29000 |
| 2,17*2,1+2,2*2,65 | 10,38700 |
| 1,9*1,85*5+1,9*2,42*4 | 35,96700 |
| 2,0*1,85+2,1*2,42 | 8,78200 |
| 2,1*1,85+2,8*1,0 | 6,68500 |
| 1,9*0,2+2,5*0,2 | 0,88000 |
| 54,0*(0,37+0,17)+0,37*0,2*2 | 29,30800 |
| 44,6*(0,5+0,7)+0,5*0,2*2 | 53,72000 |
| 2,6*0,56*2+0,3*0,56*2 | 3,24800 |
| 1,9*1,04*2+1,04*0,3*2 | 4,57600 |
| 2,3*1,04*2+1,04*0,3*2 | 5,40800 |
| 1,9*0,9*2+0,9*0,3*2 | 3,96000 |
| (54,0+44,6)*0,2 | 19,72000 |
| schodiště 2" nově : 1,9*1,6+1,9*1,55*2 | 8,93000 |
| 1,9*2,2+1,9*7,3+1,9*4,2 | 26,03000 |
| 1,9*0,8*2+0,8*0,3*2 | 3,52000 |
| 1,9*1,44*2+1,44*0,3*2 | 6,33600 |
| 17,9*(0,304+0,504)+0,504*0,2*2 | 14,66480 |
| 16,6*(0,34+0,504)+0,504*0,2*2 | 14,21200 |
| 1,9*3,1+1,9*1,65*2+1,9*1,1 | 14,25000 |
| 1,9*1,15*2+1,9*4,2*2+1,9*0,4 | 21,09000 |
| 1,9*0,96*2+0,96*0,3*2 | 4,22400 |
| 1,9*1,1*2+1,1*0,3*2 | 4,84000 |
| 16,8*(0,8+1,0)+1,0*0,2*2 | 30,64000 |
| 17,9*(0,304+0,504)+0,504*0,2*2 | 14,66480 |
| 1,9*0,2*4 | 1,52000 |
| (16,8+17,9)*0,2 | 6,94000 |
| pilíře, celkem 12 ks : (1,0+1,75)*2*0,4*12 | 26,40000 |
| (0,5+1,25)*2*1,0*12 | 42,00000 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|------------|
| 17 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -69,60740 | 200,00 | -13 921,48 |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|-----------|------------|
| 18 | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | -2,32400 | 40 000,00 | -92 960,00 |
|----|-----------|---|---|----------|-----------|------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet : -8,653 | -8,65300 |
| výkr.č.02 dle statiky : | |
| sítě 6/6/100x100 mm : 0,852 | 0,85200 |
| sítě 8/8/100x100 mm : 3,837 | 3,83700 |
| ztrátne 35% : 1,64 | 1,64000 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 19 | 451317113 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm | m2 | -3,00000 | 910,00 | -2 730,00 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| odpočet dlažděných ploch : -1,0*1,0*3 | -3,00000 |
|---------------------------------------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|
| 20 | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm | m2 | -3,00000 | 1 920,00 | -5 760,00 |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|

| | |
|---------------------|----------|
| vyústění na terén : | |
| 1,0*1,0*3 : -3,0 | -3,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 004 | SO 04 Schodiště |
| C: | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl | 998 | Přesun hmot | | | | | -260 788,00 |
|-----|-----------|---|---|------------|--------|--|-------------|
| 21 | 998153211 | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m | t | -237,08000 | 850,00 | | -201 518,00 |
| 22 | 998153221 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | -237,08000 | 250,00 | | -59 270,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Vícepráce | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Rozpis ceny | Celkem |
| HSV | 379 706,60 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| VN | 0,00 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | 379 706,60 |

| | | |
|----------------------------|------|-----------------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 379 706,60 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 379 706,60 CZK |

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|--|----------|------------|--------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 66 539,84 | 17,52 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 167 605,20 | 44,14 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV | 135 192,43 | 35,60 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | 10 369,13 | 2,73 |
| Cena celkem | | | 379 706,60 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 004 | SO 04 Schodiště |
| C: | 03 | Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Vícepráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|--------------|--------------------|------------------|
| Díl 1 | Zemní práce | 66 539,84 |
|--------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----------|--------------|---|----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. | m3 | 6,30000 | 9 477,00 | 59 705,10 |
| 2 | 120901123R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách | m3 | 0,25200 | 15 966,00 | 4 023,43 |

tepelný kanál : (0,6+0,9+0,6)*0,1*1,2

0,25200

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|----|---------|----------|----------|
| 3 | 120901113R00 | Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách | m3 | 0,68400 | 3 271,50 | 2 237,71 |
|----------|--------------|--|----|---------|----------|----------|

1,9*0,6*0,6

0,68400

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|---------|--------|--------|
| 4 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 2,40000 | 239,00 | 573,60 |
|----------|--------------|--|---|---------|--------|--------|

trubka tepelného kanálu : 2,4

2,40000

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Díl 4 | Vodorovné konstrukce | 167 605,20 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|----|----------|----------|-----------|
| 5 | 271313511R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý | m3 | 17,10000 | 3 357,00 | 57 404,70 |
|----------|--------------|--|----|----------|----------|-----------|

podkladní beton tl. 100 mm :

pod desku schodiště 1 : 10,5

10,50000

pod desku schodiště 2 : 6,6

6,60000

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|---|---------|-----------|------------|
| 6 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 2,44890 | 45 000,00 | 110 200,50 |
|----------|-----------|--|---|---------|-----------|------------|

Rozpočet : -0,455

-0,45500

výkr.č.01 dle statiky : 2,8189

2,81890

ztratiné : 0,085

0,08500

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Díl 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 135 192,43 |
|--------------|---|-------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 7 | 622326121 | Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 160,75200 | 650,00 | 104 488,80 |
|----------|-----------|---|----|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 8 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 160,75200 | 191,00 | 30 703,63 |
|----------|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|

| | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| Díl 997 | Přesun sutě | 10 369,13 |
|----------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 9 | 997013211 | doprava suti a vybouraných hmot do 6 m ručně do kontejneru | t | 15,60000 | 350,00 | 5 460,00 |
|----------|-----------|--|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|---|----------|--------|----------|
| 10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 15,60000 | 178,00 | 2 776,80 |
|-----------|-----------|---|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 11 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 218,40000 | 5,00 | 1 092,00 |
|-----------|-----------|--|---|-----------|------|----------|

15,6*14

218,40000

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|---------|--------|-------|
| 12 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,08900 | 288,00 | 25,63 |
|-----------|-----------|--|---|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| 13 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,09400 | 150,00 | 164,10 |
|-----------|-----------|--|---|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|----------|-------|--------|
| 14 | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 14,41700 | 59,00 | 850,60 |
|-----------|-----------|--|---|----------|-------|--------|

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 04 | Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 121 073,14 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 121 073,14 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 121 073,14 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 121 073,14 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|----------------------|----------|------------|--------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 61 817,04 | 51,06 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 4 118,40 | 3,40 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | 17 488,00 | 14,44 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | 37 649,70 | 31,10 |
| Cena celkem | | | 121 073,14 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 004 | SO 04 Schodiště |
| C: | 04 | Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|--------------|--------------------|------------------|
| Díl 1 | Zemní práce | 61 817,04 |
|--------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1 | 132201401 | Ruční výkop v hornině tř. 3 | m3 | 17,28000 | 1 400,00 | 24 192,00 |
|---|-----------|-----------------------------|----|----------|----------|-----------|

odvod dešťových vod : 0,6*0,6*48,0

17,28000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 2 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 17,28000 | 280,00 | 4 838,40 |
| 3 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 69,00000 | 210,00 | 14 490,00 |

17,25*4

69,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 4 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17,28000 | 110,00 | 1 900,80 |
| 5 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 86,40000 | 10,00 | 864,00 |

17,28*5

86,40000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 6 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 28,85760 | 150,00 | 4 328,64 |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|

17,28*1,67

28,85760

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 7 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 17,28000 | 15,00 | 259,20 |
| 8 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně | m3 | 11,52000 | 250,00 | 2 880,00 |

odvod dešťových vod : 0,6*0,4*48,0

11,52000

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 9 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 23,04000 | 350,00 | 8 064,00 |
|---|----------|--------------------------------|---|----------|--------|----------|

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Díl 4 | Vodorovné konstrukce | 4 118,40 |
|--------------|-----------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 10 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2,88000 | 1 430,00 | 4 118,40 |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|

0,6*0,1*48

2,88000

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| Díl 8 | Trubní vedení | 17 488,00 |
|--------------|----------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 11 | 837355121 | Napojení na stávající vpust' | kus | 5,00000 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 12 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 48,00000 | 156,00 | 7 488,00 |

| | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| Díl 998 | Přesun hmot | 37 649,70 |
|----------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 13 | 998153211 | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m | t | 34,22700 | 850,00 | 29 092,95 |
| 14 | 998153221 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 34,22700 | 250,00 | 8 556,75 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 05 | Záměna laviček a košů - Méněpráce | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | -220 361,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | -220 361,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -220 361,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | -220 361,00 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> V _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | -220 361,00 | 100,00 |
| Cena celkem | | | -220 361,00 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 05 | Záměna laviček a košů - Méněpráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----|-----------|-----------|--------------------|
| Díl 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | -220 361,00 |
| 1 | 74910106.1 | lavička s opěradlem kotvená 1600 konstrukce-litina, sedák-dřevo podrobný popis v.č.-06 | kus | -13,00000 | 9 750,00 | -126 750,00 |
| 2 | 74910133.1 | Odpadkový koš litinový se silným sloupkem podrobný popis v.č.-06 | kus | -7,00000 | 13 373,00 | -93 611,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 05 | Záměna laviček a košů - Vícepráce | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | <div style="background-color: black; width: 100px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div> | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Rozpis ceny | Celkem |
| HSV | 299 837,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| VN | 0,00 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | 299 837,00 |

| | | |
|----------------------------|------|-----------------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 299 837,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 299 837,00 CZK |

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------|--------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | 299 837,00 | 100,00 |
| Cena celkem | | | 299 837,00 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 05 | Záměna laviček a košů - Vícepráce |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 299 837,00 | | | |
|-------|------------|--|------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 74910108.1 | Lavička s opěradlem, délka 1,5 m, tropické dřevo, ocel. kc s vrstvou zinku, komaxit, dle požadavku investora | ks | 13,00000 | 14 222,00 | 184 886,00 |
| 2 | 74910133.2 | Odpadkový koš kruhového půdorysu, se stříškou | ks | 4,00000 | 14 655,00 | 58 620,00 |
| 3 | 74910133.3 | Odpadkový koš kruhového půdorysu se stříškou a popelníkem | ks | 3,00000 | 18 777,00 | 56 331,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) | |
| | 06 | Zvýšení plochy nad schodištěm 1 | |
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 DIČ: CZ00304387 | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice | IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238 | |
| Vypracoval: | [REDACTED] | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 145 693,00 |
| PSV | | | 16 140,74 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 161 833,74 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 161 833,74 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 161 833,74 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> V _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|--|----------|------------|--------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 30 882,00 | 19,08 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 27 669,55 | 17,10 |
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | 11 440,00 | 7,07 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV | 14 841,85 | 9,17 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | 2 000,00 | 1,24 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | 24 363,60 | 15,05 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | 34 496,00 | 21,32 |
| 772 | Podlahy z kamene | PSV | 15 014,34 | 9,28 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | PSV | 1 126,40 | 0,70 |
| Cena celkem | | | 161 833,74 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 06 | Zvýšení plochy nad schodištěm 1 |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 882,00

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 327211214 | Mont+dod obklad opěrné stěny kamenný obklad tl.150mm - žulové desky | m3 | 0,38400 | 41 000,00 | 15 744,00 |
| | | 8,0*0,32*0,15 | | 0,38400 | | |
| 2 | 327323128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0,64000 | 5 500,00 | 3 520,00 |
| | | Nadbetonování opěrky o 32 cm : 8,0*0,25*0,32 | | 0,64000 | | |
| 3 | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 5,28000 | 1 250,00 | 6 600,00 |
| | | 8,0*0,32*2+0,25*0,32*2 | | 5,28000 | | |
| 4 | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 5,28000 | 290,00 | 1 531,20 |
| 5 | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 0,01000 | 45 000,00 | 450,00 |
| 6 | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí | t | 0,02300 | 40 000,00 | 920,00 |
| 7 | 348171112.1 | Osazení ocelového zábradlí vč.kotvení a všech doplňků podrobný popis v.č.-11 | m | 0,60000 | 1 200,00 | 720,00 |
| 8 | 5531R001 | Zámečnické konstrukce vč.povrchové úpravy a všech doplňků | kg | 5,82000 | 240,00 | 1 396,80 |

Díl 4 Vodorovné konstrukce 27 669,55

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 9 | 271313511R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý | m3 | 0,20300 | 3 357,00 | 681,47 |
| | | podkladní beton tl. 10 cm : 2,9*0,7*0,1 | | 0,20300 | | |
| 10 | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0,80848 | 6 000,00 | 4 850,88 |
| | | přidání dvou kusů stupňů : 2,9*0,2*0,7+0,26*0,2*0,7+0,56*0,2*0,7 | | 0,52080 | | |
| | | 2,9*0,31*0,16*2 | | 0,28768 | | |
| 11 | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,04507 | 40 000,00 | 1 802,80 |
| | | (0,46+2,9+0,76)*0,7*7,994*0,001 | | 0,02305 | | |
| | | (0,26+2,5+0,56)*0,7*4,44*0,001 | | 0,01032 | | |
| | | ztrátne 35% : 0,0117 | | 0,01170 | | |
| 12 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5,48800 | 2 150,00 | 11 799,20 |
| | | (0,46+2,9+0,76)*0,7 | | 2,88400 | | |
| | | (0,26+2,5+0,56)*0,7+0,7*0,2*2 | | 2,60400 | | |
| 13 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5,48800 | 200,00 | 1 097,60 |
| 14 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,72600 | 2 450,00 | 6 678,70 |
| | | 2,9*(0,31+0,16)*2 | | 2,72600 | | |
| 15 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,72600 | 150,00 | 408,90 |
| 16 | 43435R001 | Úprava horní hrany zídek | m | 1,40000 | 250,00 | 350,00 |

Díl 5 Komunikace pozemní 11 440,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|
| 17 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 | m2 | 52,00000 | 220,00 | 11 440,00 |
| | | zvýšení výšky chodníku u sochy : 52,0 | | 52,00000 | | |

Díl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 841,85

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|--------|
| 18 | 622326121 | Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 1,37200 | 650,00 | 891,80 |
| 19 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 1,37200 | 191,00 | 262,05 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 06 | Zvýšení plochy nad schodištěm 1 |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,56)*0,7

1,37200

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|----------|-----------|
| 20 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 9,44000 | 1 450,00 | 13 688,00 |
|----|-----------|---|----|---------|----------|-----------|

doplnění vrstvy na tl. 32 cm : 52,0*0,12

6,24000

postupné srovnání výškového rozdílu 0-32 cm : 20,0*0,16

3,20000

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----------------|
| Díl 8 | | Trubní vedení | | | | | 2 000,00 |
| 21 | 837355121 | Napojení na stávající vpust' | kus | 1.00000 | 2 000.00 | 2 000.00 | |

| Díl 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24 363,60 | | | |
|-------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| 22 | 936942R01 | Osazení +dodávka vpusti 300/300 mm vč.dešťové mříže,teleskop.roury a všech doplňků | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 23 | 953961R02 | Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 40,00000 | 480,00 | 19 200,00 |

napojení na opěrnou zeď : 40

40,00000

| | | | | | | |
|----|----------|--|---|---------|-----------|--------|
| 24 | 13021011 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm | t | 0,01896 | 35 000,00 | 663,60 |
|----|----------|--|---|---------|-----------|--------|

80,0*0,6*0,395*0,001

0,01896

| Díl | 998 | Přesun hmot | | | | 34 496,00 |
|-----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 25 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 49,28000 | 450,00 | 22 176,00 |
| 26 | 998153221 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 49,28000 | 250,00 | 12 320,00 |

| Díl 772 | | Podlahy z kamene | 15 014,34 | | | |
|---------|-----------|---|-----------|---------|--------|----------|
| 27 | 772231303 | Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 40 mm | m | 5,80000 | 950,00 | 5 510,00 |

2,9*2

5,80000

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 28 | 58387623.1 | nástupnice žula š 350mm tl 40mm | m | 6,38000 | 1 344,00 | 8 574,72 |
|----|------------|---------------------------------|---|---------|----------|----------|

5,8*1,1

6,38000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|------|--------|
| 29 | 998772201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | % | 140,85000 | 5,10 | 718,34 |
| 30 | 998772292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 772 za zvětšený přesun do 100 m | % | 140,85000 | 1,50 | 211,28 |

| Díl 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 126,40 |
|---------|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 31 | 783813151 | Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 2,04800 | 100,00 | 204,80 |

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,2)*0,7

1,12000

podstupnice : 2,9*0,16*2

0,92800

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|--------|
| 32 | 783846543 | Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů | m2 | 2,04800 | 450,00 | 921,60 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|--------|

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,2)*0,7

1,12000

podstupnice : 2,9*0,16*2

0,92800

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---------|-----------------|--|
| Stavba: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| | 07 | Oprava (předláždění) žulové dlažby |

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| Objednatel: | Město Valašské Meziříčí | IČ: 00304387 |
| | Náměstí 7/5 | DIČ: CZ00304387 |
| | 75701 Valašské Meziříčí | |

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. | IČ: 46577238 |
| | Valašská Bystřice 225 | DIČ: CZ46577238 |
| | 75627 Valašská Bystřice | |

| | |
|-------------|--|
| Vypracoval: | <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div> |
|-------------|--|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 187 986,66 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| VN | | | 0,00 |
| ON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 187 986,66 |

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 187 986,66 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 187 986,66 CZK |
|----------------------------|-----------------------|

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | % |
|-------------|--|----------|------------|--------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 28 506,15 | 15,16 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 257,40 | 0,14 |
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | 70 596,19 | 37,55 |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV | 12 417,80 | 6,61 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | 2 468,00 | 1,31 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV | 11 905,35 | 6,33 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | 34 861,27 | 18,54 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | 26 974,50 | 14,35 |
| Cena celkem | | | 187 986,66 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 07 | Oprava (předláždění) žulové dlažby |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl 1 | | Zemní práce | 28 506,15 | | | |
|-------|--------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně | m2 | 107,05000 | 72,00 | 7 707,60 |
| 2 | 113107310R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm | m2 | 107,05000 | 133,00 | 14 237,65 |
| 3 | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 2,08000 | 860,00 | 1 788,80 |
| 4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 1,99000 | 1 400,00 | 2 786,00 |

výkop pro uliční vpust' : (0,8*0,8*1,0)+(0,3*0,5*3)

1,09000

výkop pro potrubí : 0,6*0,5*3,0

0,90000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|
| 5 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1,99000 | 280,00 | 557,20 |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|

výkop pro vpust' : 1,09

1,09000

výkop pro potrubí : 0,6*0,5*3,0

0,90000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,99000 | 110,00 | 218,90 |
| 7 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9,95000 | 10,00 | 99,50 |

1,99*5

9,95000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| 8 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 3,32330 | 150,00 | 498,50 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|

1,99*1,67

3,32330

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|
| 9 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,72000 | 150,00 | 108,00 |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|

0,6*0,4*3,0

0,72000

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 10 | 58331200 | šterkopísek netříděný zásypový | t | 1,44000 | 350,00 | 504,00 |
|----|----------|--------------------------------|---|---------|--------|--------|

0,72*2

1,44000

| Díl 4 | | Vodorovné konstrukce | 257,40 | | | |
|-------|-----------|--|--------|---------|----------|--------|
| 11 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,18000 | 1 430,00 | 257,40 |

0,6*0,1*3,0

0,18000

| Díl 5 | | Komunikace pozemní | 70 596,19 | | | |
|-------|--------------|--|-----------|---------|----------|----------|
| 12 | 566905111R00 | Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem | m3 | 0,31200 | 3 249,00 | 1 013,69 |

2,08*0,15

0,31200

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 13 | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | m2 | 107,05000 | 650,00 | 69 582,50 |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|

| Díl 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 12 417,80 | | | |
|-------|-----------|---|-----------|---------|----------|-----------|
| 14 | 635111215 | Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním | m3 | 8,56400 | 1 450,00 | 12 417,80 |

107,05*(0,01+0,15)/2

8,56400

| Díl 8 | | Trubní vedení | 2 468,00 | | | |
|-------|-----------|------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 15 | 837355121 | Napojení na stávající vpust' | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|----------|---|
| S: | 06 -0135 | Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů) |
| C: | 01 | PARK |
| C: | 005 | SO 005 Chodník - terasa |
| C: | 07 | Oprava (předláždění) žulové dlažby |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|--------|
| 16 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 3,00000 | 156,00 | 468,00 |
|----|-----------|---|---|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Díl 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 11 905,35 |
|--------------|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|
| 17 | 936942R01 | Osazení +dodávka vpusti 300/300 mm vč.dešťové mříže,teleskop.roury a všech doplňků | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 18 | 960111221R00 | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB | m3 | 0,30000 | 8 627,00 | 2 588,10 |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|

vybopurání vpusti : 0,5*0,5*1,2

0,30000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 19 | 979071121 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 107,05000 | 45,00 | 4 817,25 |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl 997 | Přesun sutě | | | | | 34 861,27 |
|----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|----------|-----------|
| 20 | 997221151 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 25,03300 | 1 000,00 | 25 033,00 |
|----|-----------|--|---|----------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|-------|----------|
| 21 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 25,03300 | 48,00 | 1 201,58 |
|----|-----------|---|---|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 22 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 350,46200 | 5,00 | 1 752,31 |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|

25,033*14

350,46200

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 23 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 25,03300 | 130,00 | 3 254,29 |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-------|
| 24 | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1,48200 | 59,00 | 87,44 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|-------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 25 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 23,55100 | 150,00 | 3 532,65 |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl 998 | Přesun hmot | | | | | 26 974,50 |
|----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 26 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 38,53500 | 450,00 | 17 340,75 |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|----------|
| 27 | 998229121 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 38,53500 | 250,00 | 9 633,75 |
|----|-----------|---|---|----------|--------|----------|